



DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

ATUALIZAÇÃO: Seg 24/11/25

id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	Predecessoras	Duração
1	ECONÚCLEO REGIONAL BOM JARDIM	0	23/02/2026 08:00	29/09/2026 17:00		180 dias?
2	DESCARREGAMENTO MODULAR	0	27/08/2026 08:00	29/08/2026 17:00		3 dias
3	Descarregamento modular	0%	27/08/2026 08:00	29/08/2026 17:00	22	3 dias
4	OBRA CIVIL- 180 DIAS	0	23/02/2026 08:00	29/09/2026 17:00		180 dias?
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0	23/02/2026 08:00	14/03/2026 17:00		18 dias
6	Abertura de processo de regularização de obra na prefeitura	0%	23/02/2026 08:00	07/03/2026 17:00		12 dias
7	Impressão de placa de obra	0%	09/03/2026 08:00	10/03/2026 17:00	6	2 dias
8	Ligação de água provisória	0%	11/03/2026 08:00	12/03/2026 17:00	7	2 dias
9	Ligação de energia provisória	0%	13/03/2026 08:00	14/03/2026 17:00	8	2 dias
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0	16/03/2026 08:00	23/03/2026 17:00		7 dias
11	Mobilização de canteiro	0%	16/03/2026 08:00	18/03/2026 17:00	5	3 dias
12	Mobilização de almoxarifado	0%	19/03/2026 08:00	20/03/2026 17:00	11	2 dias
13	Mobilização de mão de obra	0%	21/03/2026 08:00	23/03/2026 17:00	12	2 dias
14	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0	24/03/2026 08:00	07/07/2026 17:00		86 dias
15	Remoção de vegetação	0%	24/03/2026 08:00	28/03/2026 17:00	10	5 dias
16	Limpeza de terreno	0%	30/03/2026 08:00	04/04/2026 17:00	15	5 dias
17	Demolição de calçada	0%	16/06/2026 08:00	20/06/2026 17:00	59SS	5 dias
18	Corte e aterro do terreno	0%	22/06/2026 08:00	27/06/2026 17:00	17	6 dias
19	Compactação e regularização de terreno	0%	30/06/2026 08:00	04/07/2026 17:00	18	5 dias
20	Gabarito da obra	0%	06/07/2026 08:00	07/07/2026 17:00	19	2 dias
21	FUNDAÇÕES	0	08/07/2026 08:00	22/09/2026 17:00		63 dias
22	FUNDAÇÃO EM BLOCO	0	08/07/2026 08:00	26/08/2026 17:00		42 dias
23	Escavação manual de blocos	0%	08/07/2026 08:00	14/07/2026 17:00	14	6 dias
24	Compactação manual	0%	15/07/2026 08:00	20/07/2026 17:00	23	5 dias
25	Execução de lastro	0%	21/07/2026 08:00	23/07/2026 17:00	24	3 dias
26	Fabricação e montagem das formas para sapata	0%	24/07/2026 08:00	29/07/2026 17:00	25	4 dias
27	Concretagem dos Blocos	0%	30/07/2026 08:00	03/08/2026 17:00	26	4 dias
28	Desforma dos blocos	0%	04/08/2026 08:00	07/08/2026 17:00	27	4 dias
29	Impermeabilização dos blocos	0%	08/08/2026 08:00	11/08/2026 17:00	28	3 dias
30	Espalhamento e aterro entre os blocos	0%	12/08/2026 08:00	12/08/2026 17:00	29	1 dia
31	Compactação de aterro entre os blocos	0%	13/08/2026 08:00	15/08/2026 17:00	30	3 dias
32	Concretagem de lastro entre os blocos (lona e concretagem)	0%	17/08/2026 08:00	24/08/2026 17:00	31	7 dias
33	Execução de junta de neopreme	0%	25/08/2026 08:00	26/08/2026 17:00	32	2 dias
34	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	0	25/08/2026 08:00	15/09/2026 17:00		17 dias
35	Alvenaria de embasamento com tijolo cerâmico	0%	25/08/2026 08:00	02/09/2026 17:00	32	8 dias
36	Chapisco e reboco de alvenaria de embasamento	0%	03/09/2026 08:00	09/09/2026 17:00	35	4 dias
37	Impermeabilização de fundação	0%	10/09/2026 08:00	12/09/2026 17:00	36	3 dias
38	Reaterro manual de alvenaria de embasamento	0%	14/09/2026 08:00	15/09/2026 17:00	37	2 dias
39	GRADE DE VENTILAÇÃO	0	01/09/2026 08:00	22/09/2026 17:00		17 dias
40	Confecção de grade de ventilação	0%	01/09/2026 08:00	05/09/2026 17:00	3;22	5 dias
41	Instalação de contramarco das grades	0%	09/09/2026 08:00	12/09/2026 17:00	40	4 dias





DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

ATUALIZAÇÃO: Seg 24/11/25

id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	Predecessoras	Duração
42	Instalação de grades	0%	14/09/2026 08:00	17/09/2026 17:00	41	4 dias
43	Pintura de grades de ventilação	0%	18/09/2026 08:00	22/09/2026 17:00	42	4 dias
44	PAINÉIS E VEDAÇÕES	0	24/03/2026 08:00	20/05/2026 17:00		47 dias
45	Escavação da fundação tipo broca e do embasamento	0%	24/03/2026 08:00	27/03/2026 17:00	13	4 dias
46	Execução da armadura e concretagem da fundação	0%	28/03/2026 08:00	01/04/2026 17:00	45	4 dias
47	Execução de embasamento em alvenaria cerâmica	0%	02/04/2026 08:00	07/04/2026 17:00	46	4 dias
48	Execução de formas para viga baldrame	0%	08/04/2026 08:00	09/04/2026 17:00	47	2 dias
49	Concretagem de viga baldrame	0%	10/04/2026 08:00	13/04/2026 17:00	48	3 dias
50	Impermeabilização de baldrame	0%	14/04/2026 08:00	15/04/2026 17:00	49	2 dias
51	Execução de alvenaria de muro (alvenaria, pilares e viga superior)	0%	16/04/2026 08:00	30/04/2026 17:00	50	12 dias
52	Reaterro e compactação manual do solo	0%	02/05/2026 08:00	04/05/2026 17:00	51	2 dias
53	Execução de alvenaria de mureta frontal	0%	05/05/2026 08:00	07/05/2026 17:00	52	3 dias
54	Chapisco de muro e mureta (interno e externo)	0%	08/05/2026 08:00	09/05/2026 17:00	53	2 dias
55	Reboco de mureta frontal	0%	11/05/2026 08:00	12/05/2026 17:00	54	2 dias
56	Assentamento e acabamento de pingadeira	0%	11/05/2026 08:00	13/05/2026 17:00	51;54	3 dias
57	Pintura de muro (selador e tinta)	0%	14/05/2026 08:00	16/05/2026 17:00	56	3 dias
58	Pintura de mureta frontal (selador, textura e tinta)	0%	18/05/2026 08:00	20/05/2026 17:00	57	3 dias
59	PAVIMENTAÇÃO	0	16/06/2026 08:00	04/08/2026 17:00		41 dias
60	CALÇADA	0	23/06/2026 08:00	10/07/2026 17:00		15 dias
61	Alvenaria de embasamento para calçada	0%	23/06/2026 08:00	27/06/2026 17:00	17;53	5 dias
62	Aterro e compactação de calçada	0%	30/06/2026 08:00	04/07/2026 17:00	61	5 dias
63	Concretagem de calçada (forma, lona, ferragem, junta de dilataç...	0%	06/07/2026 08:00	10/07/2026 17:00	62	5 dias
64	RAMPA	0	11/07/2026 08:00	04/08/2026 17:00		20 dias
65	Alvenaria para rampa de acesso	0%	11/07/2026 08:00	16/07/2026 17:00	60;119	5 dias
66	Aterro e compactação de rampa de acesso	0%	17/07/2026 08:00	21/07/2026 17:00	65	4 dias
67	Concretagem de rampa (forma, lona, ferragem, junta de dilatação)	0%	22/07/2026 08:00	25/07/2026 17:00	66	4 dias
68	Fabricação e instalação de corrimão	0%	27/07/2026 08:00	04/08/2026 17:00	67	7 dias
69	GERAL (LATERAIS, FRENTE E FUNDO DO MÓDULO)	0	16/06/2026 08:00	25/06/2026 17:00		9 dias
70	Regularização da área	0%	16/06/2026 08:00	17/06/2026 17:00	119	2 dias
71	Compactação manual	0%	18/06/2026 08:00	19/06/2026 17:00	70	2 dias
72	Concretagem lateral	0%	20/06/2026 08:00	22/06/2026 17:00	71	2 dias
73	Espalhamento de brita	0%	23/06/2026 08:00	25/06/2026 17:00	72	3 dias
74	COBERTURA	0	17/06/2026 08:00	18/06/2026 17:00		2 dias
75	A definir	0%	17/06/2026 08:00	18/06/2026 17:00	3	2 dias
76	ESQUADRIAS METÁLICAS	0	08/05/2026 08:00	03/07/2026 17:00		47 dias
77	Instalação de pilares metálicos frontal	0%	08/05/2026 08:00	08/05/2026 17:00	53	1 dia
78	Instalação de gradil e portão frontal	0%	12/05/2026 08:00	14/05/2026 17:00	77FS+2 dias	3 dias
79	Instalação de pilares metálicos lateral	0%	23/06/2026 08:00	25/06/2026 17:00	72	3 dias





DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

ATUALIZAÇÃO: Seg 24/11/25

id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	Predecessoras	Duração
80	Instalação de gradil e portão lateral	0%	26/06/2026 08:00	30/06/2026 17:00	79	3 dias
81	Pintura de gradil e portões	0%	01/07/2026 08:00	03/07/2026 17:00	78;80	3 dias
82	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E SPDA	0	10/04/2026 08:00	25/05/2026 17:00		37 dias
83	ELÉTRICA	0	05/05/2026 08:00	25/05/2026 17:00		18 dias
84	Fornecimento e instalação de quadro de medição e seus acessórios	0%	21/05/2026 08:00	25/05/2026 17:00	44	4 dias
85	Corte de alvenaria para passagem de eletroduto	0%	05/05/2026 08:00	09/05/2026 17:00	51FS+2 dias	5 dias
86	Passagem de cabos para instalação elétrica, internet e telefone	0%	11/05/2026 08:00	18/05/2026 17:00	85	7 dias
87	Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico	0%	19/05/2026 08:00	20/05/2026 17:00	86	2 dias
88	Fornecimento e instalação de caixa de equipotencialização	0%	13/05/2026 08:00	14/05/2026 17:00	54FS+2 dias	2 dias
89	SPDA	0	10/04/2026 08:00	28/04/2026 17:00		15 dias
90	Escavação manual	0%	10/04/2026 08:00	14/04/2026 17:00	113	4 dias
91	Passagem de cabo de cobre	0%	15/04/2026 08:00	16/04/2026 17:00	90	2 dias
92	Fornecimento e instalação de caixa de inspeção e seus acessórios	0%	17/04/2026 08:00	23/04/2026 17:00	91	5 dias
93	Reaterro de vala (spda)	0%	24/04/2026 08:00	25/04/2026 17:00	92	2 dias
94	Conexão de aterramento ao módulo	0%	27/04/2026 08:00	28/04/2026 17:00	93	2 dias
95	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0	08/04/2026 08:00	04/09/2026 17:00		124 dias?
96	CASA DA BOMBA	0	12/06/2026 08:00	27/06/2026 17:00		14 dias
97	Construção de base em concreto (forma, lona, ferragem, concret...	0%	12/06/2026 08:00	15/06/2026 17:00	107	3 dias
98	Construção de abrigo em alvenaria	0%	19/06/2026 08:00	20/06/2026 17:00	97FS+3 dias	2 dias
99	Chapisco e reboco de casa de bomba	0%	23/06/2026 08:00	24/06/2026 17:00	98FS+1 dia	2 dias
100	Pintura (selador e tinta)	0%	27/06/2026 08:00	27/06/2026 17:00	99FS+2 dias	1 dia
101	Fornecimento e instalação de bomba e seus acessórios	0%	22/06/2026 08:00	24/06/2026 17:00	98	3 dias
102	RESERVATÓRIO INFERIOR	0	17/06/2026 08:00	26/06/2026 17:00		9 dias
103	Construção de base em concreto (forma, lona, ferragem, concret...	0%	17/06/2026 08:00	22/06/2026 17:00	107;119	5 dias
104	Fornecimento e instalação de caixa d'agua e seu acessórios (bóia...	0%	23/06/2026 08:00	26/06/2026 17:00	103	4 dias
105	RESERVATÓRIO SUPERIOR	0	01/09/2026 08:00	04/09/2026 17:00		4 dias
106	Fornecimento e instalações hidráulicas (tubulação e conexões)	0%	01/09/2026 08:00	04/09/2026 17:00	3;102	4 dias
107	SANITÁRIO	0	08/04/2026 08:00	11/06/2026 17:00		53 dias?
108	Escavação de vala para tanque séptico	0%	21/05/2026 08:00	23/05/2026 17:00	44	3 dias?
109	Execução de estrutura de concreto armado do tanque séptico	0%	25/05/2026 08:00	29/05/2026 17:00	108	5 dias
110	Execução de vedação em alvenaria do tanque séptico	0%	30/05/2026 08:00	01/06/2026 17:00	109	2 dias
111	Impermeabilização do tanque séptico	0%	02/06/2026 08:00	03/06/2026 17:00	110	2 dias
112	Execução de laje e caixa de inspeção do tanque séptico	0%	05/06/2026 08:00	11/06/2026 17:00	111	6 dias
113	Construção de caixas de passagem	0%	08/04/2026 08:00	09/04/2026 17:00	47	2 dias
114	Instalações e conexões sanitárias	0%	10/04/2026 08:00	15/04/2026 17:00	113	5 dias
115	Chapisco e reboco de caixas de passagem (interno e externo)	0%	16/04/2026 08:00	18/04/2026 17:00	114	3 dias
116	Impermeabilização de caixas de passagem	0%	20/04/2026 08:00	22/04/2026 17:00	115	2 dias
117	Reaterro e compactação	0%	23/04/2026 08:00	25/04/2026 17:00	116	3 dias





DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

ATUALIZAÇÃO: Seg 24/11/25

id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	Predecessoras	Duração
118	Ligação com sistema de coleta publico	0%	27/04/2026 08:00	29/04/2026 17:00	117	3 dias
119	DRENAGEM	0	09/04/2026 08:00	15/06/2026 17:00		55 dias
120	Escavação	0%	12/06/2026 08:00	15/06/2026 17:00	107	3 dias
121	Fornecimento e instalação de dreno com tubo pead e manta bidim e.	0%	09/04/2026 08:00	13/04/2026 17:00	120	4 dias
122	Compactação de base para canaleta	0%	14/04/2026 08:00	17/04/2026 17:00	121	4 dias
123	Lastro de concreto para base e preenchimento da canaleta	0%	18/04/2026 08:00	23/04/2026 17:00	122	4 dias
124	Fornecimento e instalação de canaleta com tampa e suas conexões..	0%	24/04/2026 08:00	30/04/2026 17:00	123	6 dias
125	Construção de caixas de passagem	0%	02/05/2026 08:00	07/05/2026 17:00	124	5 dias
126	Reaterro e compactação da área	0%	08/05/2026 08:00	11/05/2026 17:00	125	3 dias
127	ESTACIONAMENTO	0	05/08/2026 08:00	25/08/2026 17:00		18 dias
128	Regularização e compactação de área	0%	05/08/2026 08:00	06/08/2026 17:00	59	2 dias
129	Execução de colchão de areia	0%	07/08/2026 08:00	08/08/2026 17:00	128	2 dias
130	Execução de piso intertravado	0%	10/08/2026 08:00	14/08/2026 17:00	129	5 dias
131	Escavação e regularização de terreno para sarjeta	0%	15/08/2026 08:00	17/08/2026 17:00	130	2 dias
132	Confecção de sarjeta em concreto	0%	18/08/2026 08:00	20/08/2026 17:00	131	3 dias
133	Retirada de meio fio existente	0%	21/08/2026 08:00	22/08/2026 17:00	132	2 dias
134	Instalação de meio fio pré-moldado	0%	24/08/2026 08:00	25/08/2026 17:00	133	2 dias
135	ACESSIBILIDADE	0	13/08/2026 08:00	14/08/2026 17:00		2 dias
136	Fornecimento e instalação de piso tátil de borracha	0%	13/08/2026 08:00	14/08/2026 17:00	60FS+7 dias;64FS+7 dias	2 dias
137	Fornecimento e instalação de piso tátil de concreto	0%	13/08/2026 08:00	14/08/2026 17:00	60FS+7 dias;64FS+7 dias	2 dias
138	PAISAGISMO E JARDINAGEM	0	26/06/2026 08:00	11/08/2026 17:00		38 dias
139	Construção de alvenaria para jardineiras	0%	26/06/2026 08:00	30/06/2026 17:00	69;107	3 dias
140	Fornecimento e plantio de grama em placa	0%	05/08/2026 08:00	06/08/2026 17:00	59	2 dias
141	Fornecimento e plantio de mudas (moréia, podocarp, pata de elef...	0%	07/08/2026 08:00	08/08/2026 17:00	139FS+3 dias;140	2 dias
142	Fornecimento e instalação de torneira de jardim	0%	07/08/2026 08:00	08/08/2026 17:00	140	2 dias
143	Fornecimento de mangueira de jardim	0%	10/08/2026 08:00	11/08/2026 17:00	142	2 dias
144	PINTURA DE PISO	0	15/08/2026 08:00	09/09/2026 17:00		20 dias
145	Identificação de tampas das caixas de passagem	0%	05/09/2026 08:00	09/09/2026 17:00	95	2 dias
146	Lateral	0%	15/08/2026 08:00	15/08/2026 17:00	59;135	1 dia
147	Rampa	0%	15/08/2026 08:00	17/08/2026 17:00	59;135	2 dias
148	Calçada	0%	15/08/2026 08:00	17/08/2026 17:00	59;135	2 dias
149	Tampa canaleta	0%	15/08/2026 08:00	17/08/2026 17:00	59;135	2 dias
150	Estacionamento	0%	28/08/2026 08:00	29/08/2026 17:00	127FS+2 dias	2 dias
151	LIMPEZA DE OBRA	0	23/09/2026 08:00	29/09/2026 17:00		6 dias
152	Retirada de entulho	0%	23/09/2026 08:00	25/09/2026 17:00	39;138;144	3 dias
153	Limpeza final de obra	0%	26/09/2026 08:00	29/09/2026 17:00	39;144;152	3 dias

