

Id	Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessora	2025											
								Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Maio/25	Jun/25
0		0	<b>Projeto- AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DPE-MA</b>	<b>265 dias</b>	<b>Seg 01/07/24</b>	<b>Sex 18/07/25</b>		[Gantt bar for project duration]											
1		1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES (BLOCO A e B)</b>	<b>16 dias</b>	<b>Seg 01/07/24</b>	<b>Ter 23/07/24</b>		[Gantt bar for preliminary services]											
2		1.1	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01	1 dia	Seg 01/07/24	Ter 02/07/24		[Gantt bar for table A]											
3		1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	3 dias	Ter 02/07/24	Sex 05/07/24	2	[Gantt bar for plate and structure]											
4		1.3	Licenças e taxas da obra ( acima de 500 m² )	15 dias	Ter 02/07/24	Ter 23/07/24	2	[Gantt bar for licenses and taxes]											
5		1.4	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	1 dia	Ter 02/07/24	Qua 03/07/24	3II	[Gantt bar for waste disposal]											
6		1.5	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	2 dias	Ter 02/07/24	Qui 04/07/24	3II	[Gantt bar for site mobilization]											
7		2	<b>IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (BLOCO A e B)</b>	<b>23 dias</b>	<b>Qui 04/07/24</b>	<b>Ter 06/08/24</b>		[Gantt bar for implementation and administration]											
8		2.1	<b>IMPLANTAÇÃO</b>	<b>6 dias</b>	<b>Qui 04/07/24</b>	<b>Sex 12/07/24</b>		[Gantt bar for implementation]											
13		2.2	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (Bloco B)</b>	<b>3 dias</b>	<b>Seg 08/07/24</b>	<b>Qui 11/07/24</b>		[Gantt bar for demolitions and removals]											
18		2.3	<b>FORNECIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Bloco B)</b>	<b>23 dias</b>	<b>Qui 04/07/24</b>	<b>Ter 06/08/24</b>		[Gantt bar for machine and equipment supply]											
25		3	<b>PISOS (BLOCO B)</b>	<b>211 dias</b>	<b>Sex 05/07/24</b>	<b>Sex 09/05/25</b>		[Gantt bar for floors]											
26		3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	13 dias	Sex 05/07/24	Qua 24/07/24	23	[Gantt bar for screed preparation]											
27		3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	3 dias	Sex 05/07/24	Qua 10/07/24	26II	[Gantt bar for concrete pouring and finishing]											
28		3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	2 dias	Qua 08/01/25	Sex 10/01/25	48	[Gantt bar for ceramic floor covering]											
29		3.4	Piso elevado c/ placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm	2 dias	Qui 12/09/24	Seg 16/09/24	81	[Gantt bar for elevated floor]											
30		3.5	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE 40x40cm E JUNTAS	10 dias	Qui 01/08/24	Qui 15/08/24	37	[Gantt bar for Fulget floor]											
31		3.6	Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm	1 dia	Qua 24/07/24	Qui 25/07/24	26	[Gantt bar for granite threshold]											
32		3.7	MOLDURA GRANITO ESPESSURA 3x20cm CIM.AREIA-PORTAS DE ELEVADOR	2 dias	Qui 25/07/24	Seg 29/07/24	31	[Gantt bar for granite frame]											
33		3.8	PINTURA HORIZONTAL INDICATIVA DE VAGA RESERVADO PARA PCD'S	2 dias	Seg 29/07/24	Qua 31/07/24	32	[Gantt bar for parking marking]											
34		3.9	Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - Estacionamento Reservado	1 dia	Qua 31/07/24	Qui 01/08/24	33	[Gantt bar for disabled signage]											
35		3.10	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	1 dia	Qui 08/05/25	Sex 09/05/25	433	[Gantt bar for interlocking block re-laying]											
36		3.11	APLICAÇÃO DE MANTA TERMOACUSTICA SOBRE PISO	5 dias	Qui 25/07/24	Qui 01/08/24	31	[Gantt bar for acoustic mat application]											
37		3.12	LAJE PRE-FABRICADA TRELIC. P/PISO/COBERTURA BLOCO EPS, 25CM	6 dias	Qua 24/07/24	Qui 01/08/24	26	[Gantt bar for precast slab]											
38		3.13	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	3 dias	Qui 15/08/24	Ter 20/08/24	30	[Gantt bar for granite baseboard]											
39		3.14	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	1 dia	Qua 24/07/24	Qui 25/07/24	37II	[Gantt bar for concrete block masonry]											
40		4	<b>PAINÉIS E VEDAÇÕES (BLOCO B)</b>	<b>149 dias</b>	<b>Qui 01/08/24</b>	<b>Qui 06/03/25</b>		[Gantt bar for panels and partitions]											
41		4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	24 dias	Qui 01/08/24	Qua 04/09/24	37	[Gantt bar for ceramic block masonry]											
42		4.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	1 dia	Qua 04/09/24	Qui 05/09/24	41	[Gantt bar for cast-in-place lintel]											
43		4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	11 dias	Qui 05/09/24	Sex 20/09/24	42	[Gantt bar for plaster application]											
44		4.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	26 dias	Sex 20/09/24	Seg 28/10/24	43	[Gantt bar for plaster application]											
45		4.5	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	27 dias	Seg 28/10/24	Sex 06/12/24	44	[Gantt bar for internal plaster]											
46		4.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	5 dias	Qua 08/01/25	Qua 15/01/25	48	[Gantt bar for acrylic sealer application]											
47		4.7	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	21 dias	Qua 15/01/25	Qui 13/02/25	46	[Gantt bar for latex mass application]											

Projeto: Projeto- AMPLIAÇÃO D Data: Sex 03/05/24	Tarefa		Resumo		Marco Inativo		Somente duração		Somente início		Marco externo		Divisão crítica	
	Divisão		Resumo do projeto		Resumo Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Somente término		Data limite		Andamento	
	Marco		Tarefa Inativa		Tarefa Manual		Resumo Manual		Tarefas externas		Crítica		Progresso manual	





