

**SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS**

Ao Departamento de Controle Interno,

Prezados,

Por meio desta comunicação, informo o status das obras atualmente fiscalizadas por este setor. A seguir, apresento um resumo das situações atuais, incluindo obras em andamento e aquelas que ainda serão iniciadas.

<b>STATUS OBRAS EM ANDAMENTO</b>					
Itens	Obra / Econúcleos	Data de Início	Percentual concluído	Status	Previsão de Conclusão
1	Araioses/MA	07/10/2024	70,45%	Em andamento	11/04/2025
2	Matões/MA	07/10/2024	59,53%	Em andamento	25/04/2025
3	Bequimão/MA	18/11/2024	41,52%	Em andamento	25/04/2025
4	Itapecuru-Mirim/MA	24/02/2025	0,00%	A iniciar	29/08/2025
5	Pinheiro/MA	24/02/2025	0,00%	A iniciar	29/08/2025
6	Ampliação Sede	26/08/2024	31,70%	Em andamento	11/09/2025

São Luís/MA, 14 de fevereiro de 2025.

Atenciosamente,

**Eng. Civil Luiz Roberto da Costa Gomes**  
Supervisor de Obras e Reformas  
Mat. 2743888  
CREA: 1117423280-D/MA

