Id		Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessora
0			**0**	**Projeto- AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DPE-MA**	**265 dias**	**Seg 22/04/24**	**Seg 12/05/25**	
1			**1**	**SERVIÇOS PRELIMINARES (BLOCO A e B)**	**16 dias**	**Seg 22/04/24**	**Ter 14/05/24**	
2			1.1	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01	1 dia	Seg 22/04/24	Seg 22/04/24	
3			1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	3 dias	Ter 23/04/24	Qui 25/04/24	2
4			1.3	Licenças e taxas da obra (acima de 500 m²)	15 dias	Ter 23/04/24	Ter 14/05/24	2
5			1.4	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	1 dia	Ter 23/04/24	Ter 23/04/24	3II
6			1.5	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	2 dias	Ter 23/04/24	Qua 24/04/24	3II
7			**2**	**IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (BLOCO A e B)**	**23 dias**	**Qui 25/04/24**	**Ter 28/05/24**	
8			**2.1**	**IMPLANTAÇÃO**	**6 dias**	**Qui 25/04/24**	**Sex 03/05/24**	
13			**2.2**	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (Bloco B)**	**3 dias**	**Seg 29/04/24**	**Qui 02/05/24**	
18			**2.3**	**FORNECIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Bloco B)**	**23 dias**	**Qui 25/04/24**	**Ter 28/05/24**	
25			**3**	**PISOS (BLOCO B)**	**211 dias**	**Sex 26/04/24**	**Seg 24/02/25**	
26			3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	13 dias	Sex 26/04/24	Qua 15/05/24	23
27			3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	3 dias	Sex 26/04/24	Ter 30/04/24	26II
28			3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	2 dias	Seg 28/10/24	Ter 29/10/24	48
29			3.4	Piso elevado c/ placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm	2 dias	Seg 08/07/24	Ter 09/07/24	81
30			3.5	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE 40x40cm E JUNTAS	10 dias	Sex 24/05/24	Sex 07/06/24	37
31			3.6	Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm	1 dia	Qui 16/05/24	Qui 16/05/24	26
32			3.7	MOLDURA GRANITO ESPESSURA 3x20cm CIM.AREIA-PORTAS DE ELEVADOR	2 dias	Sex 17/05/24	Seg 20/05/24	31
33			3.8	PINTURA HORIZONTAL INDICATIVA DE VAGA RESERVADO PARA PCD´S	2 dias	Ter 21/05/24	Qua 22/05/24	32
34			3.9	Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - Estacionamento Reservado	1 dia	Qui 23/05/24	Qui 23/05/24	33
35			3.10	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	1 dia	Seg 24/02/25	Seg 24/02/25	433
36			3.11	APLICAÇÃO DE MANTA TERMOACUSTICA SOBRE PISO	5 dias	Sex 17/05/24	Qui 23/05/24	31
37			3.12	LAJE PRE-FABRICADA TRELIC. P/PISO/COBERTURA BLOCO EPS, 25CM	6 dias	Qui 16/05/24	Qui 23/05/24	26
38			3.13	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	3 dias	Seg 10/06/24	Qua 12/06/24	30
39			3.14	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	1 dia	Qui 16/05/24	Qui 16/05/24	37II
40			**4**	**PAINÉIS E VEDAÇÕES (BLOCO B)**	**149 dias**	**Sex 24/05/24**	**Seg 23/12/24**	
41			4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	24 dias	Sex 24/05/24	Qui 27/06/24	37
42			4.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	1 dia	Sex 28/06/24	Sex 28/06/24	41
43			4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	11 dias	Seg 01/07/24	Seg 15/07/24	42
44			4.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	26 dias	Ter 16/07/24	Ter 20/08/24	43
45			4.5	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	27 dias	Qua 21/08/24	Qui 26/09/24	44
46			4.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	5 dias	Seg 28/10/24	Sex 01/11/24	48
47			4.7	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	21 dias	Seg 04/11/24	Qua 04/12/24	46



Projeto: Projeto- AMPLIAÇÃO D
Data: Ter 05/03/24

Tarefa | Resumo | Marco Inativo | Somente duração | Somente início | Marco externo | Divisão crítica
Divisão | Resumo do projeto | Resumo Inativo | Acúmulo de Resumo Manual | Somente término | Data limite | Andamento
Marco | Tarefa Inativa | Tarefa Manual | Resumo Manual | Tarefas externas | Crítica | Progresso manual

Id		Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessora
48			4.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	17 dias	Qui 03/10/24	Sex 25/10/24	51
49			4.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	9 dias	Qui 05/12/24	Ter 17/12/24	47
50			4.10	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	4 dias	Qua 18/12/24	Seg 23/12/24	49
51			4.11	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	4 dias	Sex 27/09/24	Qua 02/10/24	45
52			4.12	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	1 dia	Sex 27/09/24	Sex 27/09/24	51II
53			4.13	Revestimento para piso ou parede em mármore branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	2 dias	Seg 30/09/24	Ter 01/10/24	52
54			4.14	VEDACAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO COM SELANTE E ADESIVO	1 dia	Qua 02/10/24	Qua 02/10/24	53
55			**5**	**TETO (BLOCO B)**	**45 dias**	**Seg 12/08/24**	**Sex 11/10/24**	
56			5.1	FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,C/PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 19,0MM,COM ABSO RCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA T DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM C/PINTURA	19 dias	Seg 12/08/24	Qui 05/09/24	253
57			5.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	1 dia	Seg 12/08/24	Seg 12/08/24	56II
58			5.3	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	1 dia	Seg 30/09/24	Seg 30/09/24	52
59			5.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	3 dias	Ter 01/10/24	Qui 03/10/24	58
60			5.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	1 dia	Sex 04/10/24	Sex 04/10/24	59
61			5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	5 dias	Seg 07/10/24	Sex 11/10/24	60
62			**6**	**IMPERMEABILIZAÇÃO (BLOCO B)**	**14 dias**	**Sex 24/05/24**	**Qui 13/06/24**	
63			6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	5 dias	Sex 24/05/24	Sex 31/05/24	37
64			6.2	Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3	2 dias	Seg 03/06/24	Ter 04/06/24	63
65			6.3	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	1 dia	Qua 05/06/24	Qua 05/06/24	64
66			6.4	Aplicação de primer universal - 2 demãos	6 dias	Qui 06/06/24	Qui 13/06/24	65
67			**7**	**INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS (BLOCO B)**	**106 dias**	**Ter 04/06/24**	**Ter 29/10/24**	
68			**7.1**	**REDE COMUM E ESTABILIZADA**	**67 dias**	**Ter 04/06/24**	**Qua 04/09/24**	
82			**7.2**	**ILUMINAÇÃO**	**88 dias**	**Sex 28/06/24**	**Ter 29/10/24**	
121			**7.3**	**REMANEJAMENTO DE TRAFO EXISTENTE**	**10 dias**	**Ter 15/10/24**	**Seg 28/10/24**	
125			**7.4**	**ALIMENTAÇÃO VRF**	**7 dias**	**Ter 15/10/24**	**Qua 23/10/24**	
130			**8**	**INSTALAÇÕES E MATERIAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (BLOCO E**	**84 dias**	**Sex 24/05/24**	**Qui 19/09/24**	
131			8.1	LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT. 6E	69 dias	Sex 24/05/24	Qui 29/08/24	133II
132			8.2	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	10 dias	Sex 30/08/24	Qui 12/09/24	131
133			8.3	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	5 dias	Sex 24/05/24	Sex 31/05/24	36
134			8.4	MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.5E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	5 dias	Sex 13/09/24	Qui 19/09/24	132
135			8.5	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	1 dia	Sex 31/05/24	Sex 31/05/24	133TT
136			8.6	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	1 dia	Sex 31/05/24	Sex 31/05/24	133TT
137			8.7	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4)	1 dia	Seg 03/06/24	Seg 03/06/24	136
138			8.8	Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4, para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e	1 dia	Seg 03/06/24	Seg 03/06/24	137TT
139			8.9	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4 (ref. vl 33 valemam ou similar)	2 dias	Sex 31/05/24	Seg 03/06/24	137TT
140			8.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1 dia	Seg 03/06/24	Seg 03/06/24	137TT
141			**9**	**INSTALAÇÕES E MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS (BLOCO B)**	**47 dias**	**Qui 16/05/24**	**Seg 22/07/24**	
142			**9.1**	**ESGOTO**	**8 dias**	**Qui 16/05/24**	**Seg 27/05/24**	



Projeto: Projeto- AMPLIAÇÃO D
Data: Ter 05/03/24

Tarefa | Divisão | Marco | Resumo | Resumo do projeto | Tarefa Inativa | Marco Inativo | Resumo Inativo | Tarefa Manual | Somente duração | Acúmulo de Resumo Manual | Resumo Manual | Somente início | Somente término | Tarefas externas | Marco externo | Data limite | Crítica | Divisão crítica | Andamento | Progresso manual

Id		Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessora
167			**9.2**	**VENTILAÇÃO**	**2 dias**	**Seg 15/07/24**	**Ter 16/07/24**	
177			**9.3**	**ÁGUA FRIA**	**6 dias**	**Seg 15/07/24**	**Seg 22/07/24**	
197			**10**	**INSTALAÇÕES E MATERIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (BLOCO B)**	**3 dias**	**Seg 22/07/24**	**Qua 24/07/24**	
198			10.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1 dia	Seg 22/07/24	Seg 22/07/24	196
199			10.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1 dia	Seg 22/07/24	Seg 22/07/24	198II
200			10.3	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	1 dia	Seg 22/07/24	Seg 22/07/24	198TT
201			10.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	1 dia	Seg 22/07/24	Seg 22/07/24	198TT
202			10.5	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	1 dia	Ter 23/07/24	Ter 23/07/24	201
203			10.6	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1 dia	Qua 24/07/24	Qua 24/07/24	202
204			10.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2 dias	Ter 23/07/24	Qua 24/07/24	203TT
205			**11**	**INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO (Bloco B)**	**61 dias**	**Qui 25/07/24**	**Qui 17/10/24**	
206			**11.1**	**SISTEMA DE HIDRANTES**	**9 dias**	**Qui 25/07/24**	**Ter 06/08/24**	
213			**11.2**	**SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS**	**15 dias**	**Ter 06/08/24**	**Seg 26/08/24**	
240			**11.3**	**ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**	**30 dias**	**Sex 06/09/24**	**Qui 17/10/24**	
244			**11.4**	**ALARME E DETECÇÃO**	**8 dias**	**Qua 07/08/24**	**Sex 16/08/24**	
257			**12**	**INSTALAÇÕES E MATERIAIS DE SPDA (BLOCO A e B)**	**93 dias**	**Qua 16/10/24**	**Qui 27/02/25**	
258			12.1	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8 x 1,	21 dias	Qua 16/10/24	Qua 13/11/24	243II
259			12.2	Grampo estampado tipo x, em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre nu 35mm² - tel- 853 (SPDA)	4 dias	Qui 14/11/24	Qui 21/11/24	258
260			12.3	Fornecimento e instalação de captor em barra chata de alumínio 300 mm	2 dias	Sex 22/11/24	Seg 25/11/24	259
261			12.4	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2 e 3mx2 e base e sinalizador duplo	1 dia	Ter 26/11/24	Ter 26/11/24	260
262			12.5	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01	3 dias	Qua 23/10/24	Sex 25/10/24	290
263			12.6	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	2 dias	Qua 04/12/24	Qui 05/12/24	278TT
264			12.7	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	2 dias	Qua 27/11/24	Qui 28/11/24	261
265			12.8	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	2 dias	Qua 04/12/24	Qui 05/12/24	278TT
266			12.9	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	1 dia	Sex 29/11/24	Sex 29/11/24	267
267			12.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	3 dias	Ter 26/11/24	Qui 28/11/24	278II
268			12.11	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	2 dias	Qua 27/11/24	Qui 28/11/24	281
269			12.12	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	3 dias	Sex 29/11/24	Ter 03/12/24	264
270			12.13	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	3 dias	Qua 04/12/24	Sex 06/12/24	269
271			12.14	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	1 dia	Ter 03/12/24	Ter 03/12/24	269TT
272			12.15	Porca sextavada zincada 1/4 (fornecimento e colocação)	1 dia	Ter 03/12/24	Ter 03/12/24	269TT
273			12.16	Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4 x 7/8 - fornecimento e colocação	1 dia	Ter 03/12/24	Ter 03/12/24	269TT
274			12.17	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1 (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA)	1 dia	Qua 04/12/24	Qua 04/12/24	273
275			12.18	Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4 x 7/8 - fornecimento e colocação	2 dias	Seg 02/12/24	Ter 03/12/24	273TT
276			12.19	EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA GY	2 dias	Qua 04/12/24	Qui 05/12/24	278TT
277			12.20	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	2 dias	Qua 04/12/24	Qui 05/12/24	278TT
278			12.21	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	8 dias	Ter 26/11/24	Qui 05/12/24	260



Projeto: Projeto- AMPLIAÇÃO D
Data: Ter 05/03/24

Tarefa · Divisão · Marco · Resumo · Resumo do projeto · Tarefa Inativa · Marco Inativo · Resumo Inativo · Tarefa Manual · Somente duração · Acúmulo de Resumo Manual · Resumo Manual · Somente início · Somente término · Tarefas externas · Marco externo · Data limite · Crítica · Divisão crítica · Andamento · Progresso manual

Id		Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessora
279			12.22	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	5 dias	Ter 19/11/24	Ter 26/11/24	281TT
280			12.23	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	4 dias	Seg 24/02/25	Qui 27/02/25	433
281			12.24	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	1 dia	Ter 26/11/24	Ter 26/11/24	278II
282			12.25	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	1 dia	Qui 28/11/24	Qui 28/11/24	268TT
283			12.26	Porca sextavada zincada 1/4 (fornecimento e colocação)	1 dia	Qui 05/12/24	Qui 05/12/24	278TT
284			12.27	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	1 dia	Sex 29/11/24	Sex 29/11/24	282
285			12.28	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	1 dia	Seg 25/11/24	Seg 25/11/24	260TT
286			12.29	Plantio de grama esmeralda em placas, sem fornecimento	1 dia	Seg 25/11/24	Seg 25/11/24	285TT
287			12.30	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	1 dia	Seg 25/11/24	Seg 25/11/24	285TT
288			12.31	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA ACM – FACHADA	1 dia	Ter 22/10/24	Ter 22/10/24	289
289			12.32	ANDAIME SUSPENSO ELETRICO PLATF.3M.+ CABOS ICAMENTO/ELETRICO	2 dias	Sex 18/10/24	Seg 21/10/24	243
290			12.33	MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM EMISSÃO DE ART	1 dia	Ter 22/10/24	Ter 22/10/24	289
291			**13**	**LOUÇAS E METAIS (BLOCO B)**	**23 dias**	**Ter 08/10/24**	**Qui 07/11/24**	
292			**13.1**	**LOUÇAS**	**11 dias**	**Ter 08/10/24**	**Ter 22/10/24**	
302			**13.2**	**METAIS**	**12 dias**	**Qua 23/10/24**	**Qui 07/11/24**	
311			**14**	**ESQUADRIAS (BLOCO B)**	**10 dias**	**Sex 27/09/24**	**Qui 10/10/24**	
312			**14.1**	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**	**10 dias**	**Sex 27/09/24**	**Qui 10/10/24**	
318			**14.2**	**ESQUADRIAS METÁLICAS**	**2 dias**	**Sex 04/10/24**	**Seg 07/10/24**	
321			**15**	**ELEVADORES (BLOCO B)**	**13 dias**	**Sex 04/10/24**	**Ter 22/10/24**	
322			**15.1**	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELEVADORES**	**13 dias**	**Sex 04/10/24**	**Ter 22/10/24**	
338			**16**	**ORÇAMENTO BLOCO A, PARA UM PAVIMENTO, COBERTURA E ACABAMENTOS INTERNOS**	**225 dias**	**Seg 22/04/24**	**Qua 12/03/25**	
339			**16.1**	**DEMOLIÇÃO E RETIRADA (BLOCO A)**	**6 dias**	**Ter 23/04/24**	**Ter 30/04/24**	
343			**16.2**	**FORNECIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (BLOCO A)**	**7 dias**	**Qui 25/04/24**	**Seg 06/05/24**	
348			**16.3**	**FORMAS E ESCORAMENTOS (BLOCO A)**	**80 dias**	**Ter 07/05/24**	**Ter 27/08/24**	
358			**16.4**	**ARMADURAS (BLOCO A)**	**50 dias**	**Ter 07/05/24**	**Ter 16/07/24**	
396			**16.5**	**CONCRETAGENS (BLOCO A)**	**41 dias**	**Ter 21/05/24**	**Qua 17/07/24**	
411			**16.6**	**COBERTURA (BLOCO A)**	**17 dias**	**Seg 19/08/24**	**Ter 10/09/24**	
419			**16.7**	**IMPERMEABILIZAÇÃO (BLOCO A)**	**112 dias**	**Seg 22/04/24**	**Qui 26/09/24**	
423			**16.8**	**ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES (BLOCO A)**	**102 dias**	**Sex 27/09/24**	**Sex 21/02/25**	
555			**16.9**	**FORROS E PISOS ((BLOCO A)**	**106 dias**	**Qua 11/09/24**	**Ter 11/02/25**	
571			**16.10**	**PINTURA (BLOCO A)**	**33 dias**	**Qui 23/01/25**	**Qua 12/03/25**	
576			**16.11**	**ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA (BLOCO A)**	**5 dias**	**Seg 27/01/25**	**Sex 31/01/25**	
587			**16.12**	**ESTRUTURAS METÁLICAS (BLOCO A)**	**1 dia**	**Qui 30/01/25**	**Qui 30/01/25**	
591			**16.13**	**LOUÇAS, GRANITOS E METAIS (BLOCO A)**	**7 dias**	**Qui 30/01/25**	**Sex 07/02/25**	
610			**16.14**	**REDE LÓGICA (BLOCO A)**	**23 dias**	**Qua 27/11/24**	**Seg 30/12/24**	
617			**16.15**	**REDE COMUM E ESTABILIZADA (BLOCO A)**	**21 dias**	**Qua 27/11/24**	**Qui 26/12/24**	
629			**16.16**	**ILUMINAÇÃO (BLOCO A)**	**38 dias**	**Seg 11/11/24**	**Ter 07/01/25**	
666			**17**	**LIMPEZAS E CARGAS MANUAIS (BLOCO A e B)**	**51 dias**	**Seg 24/02/25**	**Seg 12/05/25**	
667			17.1	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 8m3 PERCURSO 40km	48 dias	Seg 24/02/25	Qua 07/05/25	433
668			17.2	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	1 dia	Qua 07/05/25	Qua 07/05/25	667TT
669			17.3	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	3 dias	Qui 08/05/25	Seg 12/05/25	668
670			17.4	Limpeza geral	2 dias	Sex 09/05/25	Seg 12/05/25	669TT



Projeto: Projeto- AMPLIAÇÃO D
Data: Ter 05/03/24

Tarefa · Divisão · Marco · Resumo · Resumo do projeto · Tarefa Inativa · Marco Inativo · Resumo Inativo · Tarefa Manual · Somente duração · Acúmulo de Resumo Manual · Resumo Manual · Somente início · Somente término · Tarefas externas · Marco externo · Data limite · Crítica · Divisão crítica · Andamento · Progresso manual